

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód stavby :	Název stavby :	Datum:
	RD Bungalov SIP panel-dřevostavba	17.01.2025
Místo stavby:		
Projektant :		IČO : DIČ :
Objednatel :		IČO : DIČ :
Zpracovatel : Václav Král tel. 777 286347		IČO : DIČ :
Zhotovitel :		IČO : DIČ :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		4 761 159 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář		0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		95 223 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		0 Kč
Cena bez DPH		4 856 382 Kč
Základ pro DPH 21% činí :		0 Kč
DPH 21% činí :		0 Kč
Základ pro DPH 12% činí :		4 856 382 Kč
DPH 12% činí :		582 766 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:		5 439 148 Kč

Datum, razítko, podpis

Datum, razítko, podpis

Datum, razítko, podpis

Datum, razítko, podpis

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód stavby :	Název stavby :	Datum:		
	RD Bungalov SIP panel-dřevostavba	17.01.2025		
Místo stavby:				
Projektant:				
Objednatel:				
Zpracovatel:	Václav Král tel. 777 286347			
Zhotovitel:				
NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY				
Kód objektu	Název objektu	KSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO-01			4 856 382	5 439 148
CENA ZA STAVBU CELKEM			4 856 382	5 439 148

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu:	Název objektu:	KSO:	Cenová úroveň:
SO-01			2026
Kód stavby:	Název stavby:	SKP:	Účelová M.J:
	RD Bungalov SIP panel-dřevostavba		
Projektant:		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel:		Náklady na měrnou jednotku: 0	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel: Václav Král tel. 777 286347		Zhotovitel:	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
	Dodávka celkem	Ztížené výrobní podmínky	% 0
	Montáž celkem	Oborová přírážka	% 0
Z	HSV celkem 1 375 079	Přesun stavebních kapacit	% 0
R	PSV celkem 2 529 164	Mimostaveništní doprava	% 0
N	Instalace 265 407	Zařízení staveniště	% 0
:	Montáže 591 508	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	4 761 159	Kompletační činnost	% 0
I:	Projektové práce 0	Ostatní VRN 2,00 %	95 223
II:	Technologie 0	Rezerva	% 0
VII:	Mobiliář 0		% 0
ZRN+I+II+VII	4 761 159	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	95 223		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	4 856 382		% 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Václav Král	Jméno:	Jméno:	
Datum: 16.1.25	Datum:	Datum:	
	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	0 Kč	
DPH	21,0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	12,0 % činí :	4 856 382 Kč	
DPH	12,0 % činí :	582 766 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		5 439 148 Kč	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH
	HSV:	
1	Zemní práce	31 652
2	Základy a zvláštní zakládání	388 644
62	Úpravy povrchů vnější	460 680
63	Podlahy	144 582
64	Osazování výplní otvorů	235 406
94	Lešení a stavební výtahy	41 711
99	Přesun hmot	72 404
	HSV CELKEM	1 375 079
	PSV:	
711	Izolace proti vodě	70 728
713	Izolace tepelné	183 724
762	Konstrukce tesařské	241 834
763	Dřevostavby a konstrukce sádkartonové, mont.kce z panel.	1 131 186
764	Konstrukce klempířské	425 450
766	Konstrukce truhlářské	132 070
771	Podlahy z dlaždic	33 792
775	Podlahy parketové a plovoucí	139 555
781	Obklady	102 803
783	Nátěry	18 889
784	Malby	49 135
	PSV CELKEM	2 529 164
	INSTALACE:	
720	Zdravotně technické instalace	265 407
	INSTALACE CELKEM	265 407
	MONTÁŽNÍ PRÁCE:	
M21	Montáže silnoproud	591 508
	MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM	591 508
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	4 761 159

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA		HMOTNOST	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		HSV:						
	oddíl 1	Zemní práce:						
1	C-1111000 VP	vytyčení stavby autori.geodetem(predbezna cena)	kpl	1	6 500,0	7 475,0	0,000	0,000
2	C-132201100-0	HLOUB RYH TR 3 S DO 60CM	M3	34,799	511,4	17 795,6	0,000	0,000
3	O-16200-0	VODOROVNE PREMISTENI VYKOPKU	M3	34,799	183,4	6 381,0	0,000	0,000
		1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				31 651,6		0,000
	oddíl 2	Základy a zvláštní zakládání:						
4	C-271571112-0	POLSTAR ZAKLADU ZE STERKOPISKU 0-32MM(zakl.spara)	M3	3,864	1 394,8	5 389,4	1,940	7,495
5	C-273322311-0	BETON ZAKL DESEK ZELEZ P-AGR C16/20	M3	20,183	4 753,6	95 939,1	2,303	46,476
6	H-28341250-1	DISTANCNI LISTY POD KARI SITE	M	149,5	18,1	2 706,0	0,000	0,055
7	C-271571112-0	POLSTAR ZAKLADU ZE STERKOPISKU 16-32MM(zakl.deska)	M3	20,700	1 394,8	28 871,9	1,940	40,152
8	O-17411-0	ZASYP SE ZHUTNENIM VIBRACNIM PECHEM	M3	35,650	540,8	19 279,7	0,000	0,000
9	C-274314611-0	BETON ZAKL PASU PROSTY P-AGR C16/20	M3	18,975	4 767,6	90 465,7	2,326	44,128
10	C-274353102-0	BED PROSTUPU ZAKL PASU	KS	3	269,4	929,4	0,002	0,007
11	C-273362031-0	MTZ VYZTUZE ZAKL DESEK SVAR SITE KARI	M2	134,55	33,7	4 538,5	0,000	0,001
12	C-273362021-0	VYZTUZ ZAKL DESEK SVAROV SITE KARI 6x100x100	T	0,757	41 770,4	31 607,7	1,038	0,786
13	C-274385512-0	ZAKL PASY ZTRAC BED TL 40CM B C16/20	M2	31,80	2 633,0	83 721,7	0,921	29,295
14	C-417351115-0	BEDNENI ZTUZUJICICH VENCU ZRIZENI	M2	16,10	895,0	14 410,2	0,003	0,054
15	H-54875161-1	SROUB CHEM KOTVY HAS-E-F M12x110/28	KS	98	82,6	8 074,2	0,001	0,098
16	C-417351116-0	BEDNENI ZTUZUJICICH VENCU ODSTRANENI	M2	16,10	168,4	2 710,8	0,000	0,004
		2 ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM				388 644,3		168,551
	oddíl 62	Úpravy povrchů vnější:						
17	C-620611215-0	ZATEPL FASAD EPSF 16CM	M2	165,30	875,1	144 656,7	0,006	0,944
18	H-63142144-1	EPS grafit FASADNI TL 16CM	M2	189,75	560,0	106 260,0	0,009	1,727
19	C-620602521-0	MONTAZ ZATEPL.SOKL, ZAKL.KCE Perimetr tl.80	M2	34,39	570,1	19 601,9	0,002	0,058
20	H-28376356-1	DESKA Perimeter 80MM	M2	39,54	288,0	11 388,3	0,002	0,071
21	C-620601251-0	MTZ ZATEPL OSTENI hl.spal. do 400mm	M	45,3	194,0	8 787,9	0,006	0,286
22	C-620601214-0	MTZ LIST SOKL ZATEPL.SYS.	M2	53,02	105,5	5 593,1	0,008	0,432
23	H-19415613-1	PROFIL AL SOKLOVY 140MM	M	55,7	82,0	4 564,1	0,001	0,039
24	C-622401901-0	MONTAZ LIST ZATEP SYSTEMU	M	127,5	52,9	6 745,1	0,000	0,000
25	H-28340133-1	PROFIL OKEN LISTA PVC S TKAN 100x140	M	49,8	32,7	1 628,3	0,000	0,010
26	H-28340148-1	PROFIL PVC LISTA ROH S TKANINOU	M	74,9	21,0	1 572,4	0,000	0,015
27	H-28340160-1	PROFIL PVC POD PARAPET S MRIZKOU	M	15,5	29,0	449,8	0,000	0,005
28	C-620601502-0	TENKOVRS.AKRYL.MOZAIK.OMITKA SOKL	M2	13,75	537,0	7 385,9	0,012	0,159
29	C-621478314-0	OMIT VNE SILIKAT TL 1,5MM	M2	202,63	308,0	62 409,3	0,003	0,573
30	H-59885152-1	KOMIN SYSTEM D 160 MM L 7,5M	SADA	1	46 000,0	46 000,0	0,426	0,426
31	C-314291344-0	MTZ KOMIN SYSTEM DN 160 MM	M	8,6	3 900,0	33 637,5	0,006	0,050
		62 ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ CELKEM				460 680,3		4,796
	oddíl 63	Podlahy:						
32	H-28375883-1	DESKY POLYST EPS 200 S TL 10CM 2 x VRSTVA	M2	230	282,9	65 067,0	0,003	0,644
33	H-28361208-1	PAS PE DILATAC SAMOLEP 150x8MM	M	207	27,6	5 708,0	0,000	0,017